



		<h1>STREICHER spol.s r.o. Plzeň</h1>		
Výkres č. C.01	Název výkresu SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			
Měřítko 	Stavba 			
Stupeň ÚS + DPS	Reko MS Plzeň - Klatovská třída - 5.etapa			
Stav. úř. UMO 3	K. ú. Plzeň		Místo stavby PLZEŇ - KLATOVSKÁ TŘÍDA	Kraj PLZEŇSKÝ
Investor GasNet, s.r.o.		Adresa Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 400 01		
Kreslil Pavla Šiřinová	Vypracoval Pavla Šiřinová	Odp. projektant Ing. Tomáš Bešta	Datum provedení říjen 2023	Paré č. 5

STREICHER, spol. s r. o. Plzeň
Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice

IČ: 14706768, DIČ: CZ14706768

tel: 377 150 111, fax: 373 733 340, e-mail: streicher@streicher.cz

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 301



Název stavby: Reko MS Plzeň – Klatovská tř. – 5.etapa

Harmonogram prováděných prací:

1. Etapa č.I – Výstavba NTL plynovodu a přípojek
Klatovská ul. (úsek Hálkova ul. – Klatovská 36)..... 2.4.2024 – 23.4.2024
- výkop v chodníku, vozovce – asfalt, zámková dlažba – úplná uzavírka chodníku, komunikace
Bendova ul.+ vyblokování parkovacích míst
2. Etapa č.II. – Výstavba NTL plynovodu a přípojek
Klatovská ul. (úsek Klatovská 36 – Nerudova ul.).....23.4.2024 – 13.5.2024
- výkop v chodníku – asfalt, zámková dlažba - úplná uzavírka chodníku + vyblokování parkovacích
míst
3. Etapa č.III. – Výstavba NTL plynovodu a přípojek
Klatovská ul. (úsek Nerudova ul. – Plachého ul.).....13.5.2024 – 29.5.2024
- výkop v chodníku – asfalt, zámková dlažba + vyblokování parkovacích míst
4. Etapa č.IV. – Výstavba NTL plynovodu a přípojek
Klatovská ul. (úsek Plachého ul. – Tylova ul.) 29.5.2024 – 18.6.2024
- výkop, chodníku – asfalt + vyblokování parkovacích míst
5. Etapa č.V. – Výstavba NTL plynovodu a přípojek
Klatovská ul. (úsek Tylova ul. – Husova ul.).....18.6.2024 – 4.7.2024
- výkop v chodníku, vozovce – zámková dlažba, asfalt – úplná uzavírka chodníku + vyblokování

Radek Vrba, stavbyvedoucí
tel. 724 045 239

STREICHER, spol. s r. o. Plzeň
Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
IČ: 14706768, DIČ: CZ14706768