



DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA“
DANILOVGRAD

Broj: 03 - 2400

Danilovgrad, 04.09.2019. godine

81410 Danilovgrad, Jefta – Čaja Šćepanovića bb e-mail: jkzpdanilovgrad@t-com.me
Tel/fax: 020/811-550

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA
„IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U OPŠTINI DANILOVGRAD“

Danilovgrad, 04.09.2019.god.

150 godina grada

www.danilovgrad.me

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA „IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U OPŠTINI DANILOVGRAD“

1) Početak implementacije - Ugovori

Dana 08.12.2010.god. potpisan je Ugovor o kreditu između Crne Gore i Evropske Banke za Rekonstrukciju i Razvoj na iznos od 5.350.000,00 €, gdje ja kao Zajmoprimalac određeno Ministarstvo Finansija Crne Gore. Zajmoprimalac je zahtijevao pomoć od Banke za finansiranje Projekta koji se sastojao iz dva dijela:

1. Radovi na meži za sakupljanje otpadnih voda i izgradnji postrojenja za prečišćavanje – 4.506.000,00 €;
2. Radovi na modernizaciji vodovodnog sistema – 844.000,00 €.

Dana 08.12.2010.god. potpisan je Ugovor o implementaciji projekta između Crne Gore, Opštine Danilovgrad, Javnog Komunalnog Zanatskog Preduzeća Danilovgrad i Evropske Banke za Rekonstrukciju i Razvoj, kojim se Zajmoprimalac obavezuje da će, zajedno sa Projektnim subjektima, implementirati Projekat i preuzeti obaveze naznačene u Ugovoru (da će se osnovati Jedinica za implementaciju projekta, obaveza dostavljanja finansijskih izvještaja o poslovanju, poslovnih planova, izvještaja o napretku projekta, o zaštiti životne sredine i td.)

Dana 08.12.2010.god. potpisan je Ugovor o podršci projektu između Opštine Danilovgrad i Javnog Komunalnog Preduzeća Danilovgrad, kojim se Preduzeće obavezuje da preuzme obaveze naznačene u Ugovoru (smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži, povećanje cijene vode).

Ugovor o uslugama, između njemačkog konsultanta „Sechsen Wasser“ i JKZP Danilovgrad. Kroz donaciju Njemačke vlade angažovan je konsultant za tehničku podršku u jačanju i transformaciju Javnog komunalnog zanatskog preduzeća Danilovgrad (segmentacija JKZP kao uslov za operativnost ovoga kredita), u vrijednosti od 264.856,00 €. (februar 2011.g.);

2) Ugovori sa firmom VHS Brno - Konsultant

Dana 01.09.2011.god. potpisan je Ugovor o Grantu između Javnog Komunalnog Preduzeća Danilovgrad i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj, gdje je EBRD u funkciji administratora sredstava granta obezbijeđenih od strane Vlade Češke Republike, kojim se firma VHS Brno a.s. obavezuje da će pružati tehničku podršku i usluge Nadora u iznosu od 359.680,00 €.

Dana 03.11.2011.god. potpisan je Konsultantski Ugovor između JKZP Danilovgrad i firme VHS Brno, a.s. na iznos od 359.680,00 €, koji je važeći do 11.12.2014.god. U ovom Ugovoru Projekat se sastojao iz dva dijela, ali je činio jedan tenderski dokument:

1. Projekat za vodovodni sistem

- Rekonstrukcija PS „Oraška Jama“ i rekonstrukcija cjevovoda od „Oraške Jame“ do Filendara
- Izgradnja cjevovoda Filendar – Bralenovica – Velja Paprat
- Izgradnja cjevovoda od „Oraške Jame“ do rezervoara „Garač“
- Centralni nadzor i upravljanje pumpnim stanicama i rezervoarima

844.510,00 €

2. Projekat otpadnih voda

- Kanalizacija Faza 1
- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Faza 1
- Dodatna kanalizacija za Fazu 1

3.912.000,00 €

3. Nepredviđeni troškovi

593.490,00 €

U martu 2012.god. potpisan je Aneks Ugovora između JKZP Danilovgrad i firme VHS Brno a.s., kojim se nije promijenila vrijednost ugovorenih radova, kao ni trajanje Ugovora, već je samo došlo do preraspodjele sredstava unutar ugovorenih aktivnosti.

U martu 2012. godine na sastanku održanom između predstavnika EBRD, Konsultanta i JIP-a dogovoreno je da se projekat iz tehničkih razloga, različite dinamike projekata i činjenice da će se tender za vodovod raditi po FIDIC crvenoj knjizi, a tender za kanalizaciju po FIDIC žutoj knjizi podijeli na dvije komponente i to:

- tender 1 - vodosnabdijevanje (dio 1- vodovodna mreža, dio 2-SCADA)
- tender 2 - kanalizaciona mreža i PPOV (aktivnost 1-KM, aktivnost 2-PPOV).

U oktobru 2012.god. potpisan je Aneks Ugovora između JP „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i firme VHS Brno a.s., kojim je ugovorena vrijednost povećana za 130.000,00 €, zbog podjele jedne tenderske dokumentacije na dva dijela (priprema dvije tenderske dokumentacije umjesto jedne, izrada Idejnih rješenja za projekte kanalizacije i PPOV), i to:

1. Tender br. 1 – Vodovodni sistem (Crveni FIDIC)
2. Tender br. 2 – PPOV i kanalizacioni sistem (Žuti FIDIC)

150 godina grada

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti je bio 31.12.2014.god.

Početkom 2013.god. potpisan je Aneks Ugovora između JP „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i firme VHS Brno a.s., kojim se vrši preraspodjela sredstava unutar prvobitno ugovorenih aktivnosti za prvobitno ugovoreni iznos od 359.680,00 €, a zbog podjele tenderske dokumentacije na dva dijela.

U oktobru 2015.god. potpisan je novi Aneks Ugovora između DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i firme VHS Brno a.s., kojim se produžava ugovoreni rok do 31.12.2016.god. i vrši se preraspodjela sredstava za prvobitno ugovoreni iznos od 359.680,00 €, zbog podjele tenderske dokumentacije sa dva na četiri dijela. (Na sastanku sa predstavnikom EBRD g-dinom Ralevićem, septembra 2012. godine, planom javnih nabavki ukazano je na postojanje 4 segmenta projekta, odnosno 4 ugovora što je zahtijevalo pripremu 4 tendera).

Sada postoje četiri segmenta:

1. Tender br. 1 – Rehabilitacija i proširenje vodovodne mreže
2. Tender br. 2 – Nabavka i ugradnja SCADA sistema
3. Tender br. 3 – Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove kanalizacione mreže
4. Tender br. 4 – Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

U martu 2018.god. potpisana su dva Aneksa Ugovora između DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i firme VHS Brno a.s. sa rokom važenja do 31.12.2018.god. Prvim Aneksom ugovora, koji se odnosi na prvobitno ugovoreni iznos od 359.680,00 €, ukinuta je aktivnost nadzora za prva tri mjeseca nad projektom PPOV, i taj iznos je raspodijeljen na druge aktivnosti. Drugim Aneksom Ugovora izvršena je preraspodjela dodatnih 130.000,00 € na tendere br. 1 i 2, i time su potpuno ukinute usluge nadzora za izvođenje radova za tendere br. 3 i 4.

U januaru 2019.god. potpisan je novi Aneks Ugovora između DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i firme VHS Brno a.s. koji se odnosi na prvobitno ugovoreni iznos od 359.680,00 €, a kojim je samo produžen rok ugovorenih aktivnosti do 01.09.2019.god.

3) Tender br. 1 – Rehabilitacija i proširenje vodovodne mreže

Ugovor za projektovanje i izvođenje radova na rehabilitaciji i proširenju sistema za vodosnabdijevanje, između JP ViK Danilovgrad i J.V. CMC Controlmatic Commerce d.o.o. Herceg Novi & CMC Ekocon d.o.o. Logatec, potpisan je 11. septembra 2013. godine. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 772.953,03€ bez PDV-a, odnosno 919.814,11€ sa PDV-om. Nadzor nad izvođenjem radova je VHS Brno iz Češke.

Ovaj projekat je obuhvatao sledeće segmente:

- Rekonstrukcija cjevovoda od PS „Oraška Jama“ do čvorišta „Filendar“ u dužini od 1.619,0 m, PEVG DN 355mm;
- Rekonstrukcija i izgradnja novog cjevovoda od čvorišta „Filendar“ do čvorišta „Velja Paprat“ u dužini od 2.368,0 m, PEVG DN 250mm;
- Izgradnja novog cjevovoda od PS „Oraška Jama“ do rezervoara „Garač“ u dužini od 5.278,0 m, PEVG DN 110mm, sa izgradnjom nove prepumpne stanice za rezervoar „Garač“;
- Rekonstrukcija fazonskih komada i vodovodnih armatura u PS „Oraška Jama“;
- Izgradnja nove trafostanice kod PS „Oraška Jama“.

Radovi na ovom segmentu su uspješno završeni u 2015. godini.

Tokom 2016. godine, obzirom da nijesu izmirene obaveze prema izvođaču po osnovu zadržanih (76.475,37 €) i dodatnih (9.757,24 €) sredstava, vođen je sudski postupak. Iznos zadržanih sredstava, kao i vrijednost dodatnih radova isplaćen je u martu 2017. godine, čime su izmirene sve ugovorene obaveze prema izvođaču radova za segment „Rehabilitacija i proširenje vodovodne mreže“.

4) Tender br. 2 – Nabavka i ugradnja SCADA sistema

U cilju realizacije II segmenta projekta Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad, Automatizacija kontrole i upravljanja radom vodovodnog sistema-SCADA sistem, 19. septembra 2014. godine potpisan je ugovor između izvođača JV CMC Controlmatic Commerce d.o.o. Herceg Novi & CMC Ekocon d.o.o. Logatec & CMC Ekocon doo Skoplje i JP „Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad, na iznos od 438.990,03 € bez PDV-a odnosno 522.398,14 € sa PDV-om. Rok za završetak radova je godina dana, septembar 2015. godine.

Ovaj projekat ima za cilj da obezbijedi nadzor i sistem za dobijanje podataka (SCADA) koji pokriva glavne operative komponente sistema za vodosnabdijevanje u Danilovgradu. Sistem vodosnabdijevanja je složen zbog načina na koji je pravljn i dograđivan tokom godina i teško ga je kontrolisati sa visokim stepenom efikasnosti. Projektom se uvodi sistem za sakupljanje podataka o ključnim operativnim jedinicama koje se prenose putem telemetrije u kontrolni centar. Time bi se obezbijedili kompjuterski algoritmi, koji simuliraju rad sistema, kao i scenariji za operative promjene ili prilagođavanja u sistemu. Zatim bi u kasnijoj fazi ovo moglo povezati sa automatskom kontrolom ključnih pumpi i ventila.

Predviđeno je 21. mjesto i mjesto - upravljačko mjesto.

U skladu sa potpisanim ugovorom, Izvođač radova je bio u obavezi da pripremi Glavni projekat i na osnovu revidovanog projekta i dobijene građevinske dozvole izvrši radove. U vezi sa tim, Izvođač radova je pripremio i 25. decembra 2014. godine dostavio po dva primjerka Glavnog građevinskog i mašinskog projekta, dok su 18. februara 2015. godine dostavljena dva primjerka Glavnog elektro projekta.

Za reviziju Glavnog projekta DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad je angažovao Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu –Podgorica, koji je 29. aprila 2015. godine dao pozitivno mišljenje na pripremljeni projekat.

Nakon revizije Glavnog projekta od strane revidenta a nakon uvida Konsultanta i Projekt menadžera, 26. maja 2015. godine, izdata je građevinska dozvola za projekat Nabavka i instalacija SCADA sistema.

Usljed neplaćanja Avansne i Privremenih situacija Izvođač radova je 18. marta 2015. godine dostavio obavještenje o obustavi radova a tokom, 2016. godine vođen je sudski postupak zbog neizmirenih obaveza u iznosu od 308.250,42€ bez PDV.

U skladu sa potpisanim Ugovorom i izvršenim radovima izvođač radova je na plaćanje dostavio sljedeće fakture:

Privremena situacija	Datum fakture	Vrijednost radova (bez PDV)	Vrijednost radova (sa PDV)
Avansna situacija	01.10.2014.	43.899,00	52.239,81
I Privremena situacija	30.11.2014.	110.603,81	131.618,53
II Privremena situacija	28.02.2015.	52.900,20	62.951,24
III Privremena situacija	30.06.2015.	100.847,41	120.008,42
UKUPNO		308.250,42	366.818

Ministarstvo finansija je dopisom 7. juna 2016. godine vratilo fakture na I i II segmentu projekta "Izgradnja infrastrukture u opština Danilovgrad", Rehabilitacija i proširenje vodovodne mreže (dvije fakture) i Nabavka i instalacija SCADA sistem (četiri fakture), navodeći da nije u mogućnosti da realizuje situacije jer Opština Danilovgrad nije donijela odluku o zaduženju i prenosu sredstava i da Opština odbija da potpiše ugovor o transferu sredstava.

Tokom 2016. godine vođen je sudski postupak, obzirom da nijesu izmirene obaveze prema izvođaču za ovaj segment projekta po osnovu ispostavljenih situacija u iznosu od 308.250,42€ bez PDV-a, odnosno 366.818,00€ sa PDV-om. Na osnovu uložene tužbe CMC Controlmatica, a koja se odnosi na plaćanje avansne situacije, prve, druge i treće privremene situacije Privredni sud je dana 19.05.2016. godine donio presudu po kojoj je DOO „Vodovod i kanalizacija Danilovgrad“ dužno da plati CMC Controlmatic-u iznos od 366.818,00€, sa zateznom kamatom. Na istu je uložena žalba i spor je dat na odlučivanje vijeću Apelacionog suda. Presudom Vijeća Apelacionog suda, pristiglom na adresu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad dana 24.11.2016. godine odlučeno je da se odbija žalba DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad, i isto se obavezuje da plati iznos od 366.818,00€, sa zakonskom zateznom kamatom. Preko Advokatske kancelarije Nebojše Batrićevića, koji zastupa Društvo u svim postupcima, zatražena je revizija presuda Privrednog, odnosno Apelacionog suda.

Dana 06.12.2016.godine DOO „Vodovodu i kanalizaciji“ Danilovgrad blokirani su svi računi po osnovu presude Privrednog suda.

Dana 28.05.2015.god. Vlada Crne Gore je donijela, između ostalih, **Zaključak** da je saglasna da se **kreditna sredstva namijenjena za realizaciju komunalnih projekata, obezbijedena iz kreditnih aranžmana sa Evropskom Bankom za Obnovu i Razvoj, proslijede opštini Danilovgrad.**

Na osnovu navedenog Zaključka donešenog od strane Vlade Crne Gore, Skupština Opštine Danilovgrad je na Sjednici održanoj 27.12.2016.god. donijela **Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Danilovgrad – prihvatanje proslijeđenih kreditnih sredstava za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitacije vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad.** (u prilogu Odluka). Dio u iznosu od 50% proslijeđenih kreditnih sredstava, odnosno 2.675.000,00 €, Zaključkom Vlade Crne Gore br. 08-2502 od 05.11.2015.god., opredijeljena su kao bespovratna (grant) sredstva Opštini Danilovgrad i za ista ne postoji obaveza vraćanja.

Nakon potpisivanja **Ugovora o proslijeđivanju sredstava za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad** između Ministarstva finansija, Opštine Danilovgrad i PROCON-a (13. februara 2017. godine), isplata svih ispostavljenih faktura je izvršena 7. marta 2017. godine.

18. aprila 2017. godine Izvođač radova je Investitoru DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad dostavio Nacrt ugovora kojim zahtijeva povećanje ugovorene vrijednosti za 20%, 87.798€, odnosno 95.682,10 €.

U cilju procjene opravdanosti zahtjeva izvođača radova, a usljed nedostupnosti Konsultanta, Predsjednik opštine Danilovgrad je 17. avgusta 2017. godine Rješenje o formiranju Komisije za procjenu opravdanosti zahtjeva izvođača radova za dodatnim sredstvima sastavljenu od strane predstavnika Opštine Danilovgrad, Izvođača radova, Investitora DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad, Konsultanta/Nadzora VHS Brno, PROCON-a i vještaka ekonomske i građevinske struke. Komisija je u svom Izvještaju konstatovala da zahtjev Izvođača nije u cjelosti opravdan.

U aprilu 2018. godine, a nakon rešenja problema sa Konsultantom, isti je angažovao dodatna dva eksperta za FIDIC za sagledavanje zahtjeva izvođača i 18. maja dostavlja I nacrt Preliminarnog izvještaja prema kojem je 73% (69.838,57€) zahtjeva opravdano. Konsultant se bavio samo tehničkim i tržišnim aspektima sa kalkulacijama baziranim na iskustvu eksperata na sličnim projektima. Drugi nacrt Preliminarnog izvještaja sa dopunom pravno/ugovornog aspekta Konsultant je dostavio 10. juna nakon niza zahtjeva od strane JIP-a. Konačni izvještaj potpisan od strane Konsultanta je dostavljen 18.septembra 2018. godine.

29. oktobra 2018. godine, potpisan je Adendum ugovora na iznos od 69.838,57€ (bez PDV-a) čime se stekao uslov za nastavak aktivnosti na ovom segmentu. Ukupna vrijednost nabavke i instalacije SCADA sistema iznosi 508.828,60€ (bez PDV). Građevinski dnevnik za Nabavku i instalaciju SCADA sistema je zvanično otvoren 29. novembra 2018. godine.

Dana 15.01.2019.god. Izvođač radova je poslao Zahtjev za produženje roka za 30 dana zbog kašnjenja u plaćanju dodatnih sredstava, a saglasnost Konsultanta na isto je dobijena 23.01.2019.god.

S obzirom da se kasnilo sa izvođenjem radova, jer je rok za završetak radova nakon produženja, bio 29.05.2019.god., a radovi još nijesu bili završeni, dana 24.06.2019.god. Investitor je poslao Konsultantu saglasnost za produženje roka. Od Konsultanta je dobijena saglasnost na produženje dana 01.07.2019.god., dok je EBRD dala saglasnost 05.07.2019. Dana 13.08.2019.god., nakon nekoliko urgencija Investitora, potpisan je Aneks br. 2 Ugovora, sa rokom završetka radova do 01.09.2019.god.

Dana 31.07.2019.god. Investitor je proslijedio Konsultantu IV Privremenu situaciju koju je prethodno dobio od Izvođača radova na iznos od 82.129,95 €, čime je preostalo da se fakturiše još 5.888,32 € radova i da se ispostave Situacije za Zadržana sredstva.

Dana 05.08.2019.god. dobili smo odgovor od Konsultanta da će IV Privremena situacija biti odobrena tek nakon odobravanja njihove ispostavljene fakture u iznosu od 30.000,00 € za uspješan završetak nadzora za prvih 6 mjeseci za projekat SCADA. Dana 09.08.2019.god. odobrili smo fakturu VHS-a na 30.000,00 €, ali odobrenje IV Privremene Situacije do danas nije stiglo.

5) Tedner br. 3 – Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove kanalizacione mreže

Nakon saglasnosti Banke na tendersku dokumentaciju, objavljen je javni poziv za dostavljanje ponuda za izbor projektanta i izvođača radova na rehabilitaciji postojeće i izgradnji nove kanalizacione mreže na portalu Banke 20. juna 2017. godine.

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad je Rješenjem formirao komisiju za evaluaciju ponuda. Otvaranje ponuda za izbor projektanta i izvođača radova na rehabilitaciji postojeće i izgradnji nove kanalizacione mreže je organizovano 14. septembra. Tom prilikom pristigle su 3 ponude. Nakon što su pristigle ponude za prvu fazu tenderske procedure (tehnički dio ponude), pozivani su potencijalni ponuđači zbog održavanja sastanaka za pojašnjenjima tehničkog rješenja. Sastanci sa sva tri ponuđača (1)JVCA RIKO, industrijski, gradbeni inženjering in leasing d.o.o., Slovenia; Hidroinženjering d.o.o., Slovenia; Hidroterm bk d.o.o., Montenegro; 2) TAHAL Consulting Engineering Ltd, Israel; 3) Strabag AG Austria) su održani 28.11.2017.god.

Dana 13.04.2018.god. poslato su pozivi navedenim ponuđačima da dostave finansijski dio ponude. Otvaranje finansijskog dijela ponuda bilo je dana 15.05.2018.god., kada je pristigla samo jedna ponuda (firma „Strabag AG“ Austrija) na iznos od 2.749.417,28 € bez PDV-a. Nakon sagledavanja pristigle ponude, komisija je sačinila evaluacioni izvještaj i uputila ga EBRD na davanje saglasnosti.

Evaluacioni izvještaj odobren je dana 22.08.2018.god., nakon čega je 07.09.2018.god. poslato obavještenje odabranom ponuđaču („Strabag AG“ Austrija) da mu se dodjeljuje ovaj Ugovor.

Potpisivanje Ugovora izvršeno je 26.09.2018.god. između DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i firme „Strabag AG“ Austrija.

Tenderski postupak za odabir Izvođača radova vođen je po pravilima Žute knjige FIDIC-a, što znači da je Izvođač u obavezi da izradi projektnu dokumentaciju i izvede radove po istoj.

S obzirom da je Ugovor o konsultantskim uslugama sa firmom VHS Brno iz Češke bio validan do potpisivanja Ugovora sa odabranim Izvođačem radova na projektu, a da EBRD još uvijek nije raspisala tender za izbor nadzora nad ovim segmentom, Opština Danilovgrad je dana 28.12.2018.god. pristupila potpisivanju Ugovora o konsultantskim uslugama sa prof. Goranom Sekulićem, kao Privremenim nadzorom na projektu, a uz prethodnu saglasnost EBRD, koji je ranije bio dio tima konsultanata VHS Brno.

Početkom 2019.god. radilo se na obezbjeđivanju i usaglašavanju Garancije za dobro izvršenje posla i Garancije od Profesionalne odgovornosti, nakon čega su se stekli uslovi da se dan 19.04.2019.god. označi kao datum Početka radova.

Uslijedila je izrada Idejnog projekta. Za revidenta Idejnog projekta, postupkom javnih nabavki koje je vodio DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad, odabrana je firma „Nik Com“ d.o.o. iz Nikšića, sa kojom je potpisan Ugovor za pružanje usluga revizije Idejnog projekta u iznosu od 9.990,00 €. Idejni projekat je predat revidentu dana 09.08.2019.god., i ugovoreni rok za reviziju projekta je mjesec dana. Dana 15.08.2019.god. od Revidenta je stigao Preliminarni izvještaj o reviziji, i sada je u toku ispravljanje Idejnog projekta po dostavljenim primjedbama od strane Izvođača.

Dana 19.08.2019.god. stečeni su uslovi da se odobri Avansna situacija od strane Investitora, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i Nadzora, u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti (549.883,46 €) i poslata je na dalju proceduru.

A procedura za odobravanje Situacija je sledeća: Izvođač je u obavezi da dostavi Nadzoru Situaciju na potpis; kad Nadzor potpiše, potpisuje Investitor (DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad“) i prosleđuje PROCONU (Nacionala jedinica za implementaciju projekata); PROCON popunjava određene aplikacije i dostavlja Ministarstvu finansija; Ministarstvo finansija dalje šalje Situaciju u EBRD u Podgorici; EBRD u Podgorici dostavlja Situaciju EBRD-u u Londonu, i na kraju EBRD u Londonu uplaćuje fakturisani iznos direktno na račun Izvođača radova.

Tenderskom dokumentacijom kanalizaciona mreža je podijeljena u 7 zona. Obaveza ugovorenog Izvođača radova je da uradi projektnu dokumentaciju za svih 7 zona i rekonstrukciju postojeće mreže (oko 30km mreže sa 10 prepumpnih stanica), dok će se radovi izvoditi samo za prve 3 zone i rekonstrukciju postojeće kanalizacione mreže (ukupna dužina kolektora za koji se izvode radovi je oko 10km sa izgradnjom 5 prepumpnih stanica).

Ugovorena dinamika izvođenja radova je sledeća:

Obim radova – kanalizacioni sistem	Trajanje aktivnosti
1. Dan početka	
2. Idejni projekat	Do 120 dana
3. Revizija Idejnog projekta	Do 30 dana
4. Građevinska dozvola	Do 30 dana
5. Glavni projekat	Do 90 dana
6. Revizija Glavnog projekta	Do 30 dana
7. Vrijeme za završetak građevinskih radova	Do 600 dana
- Testiranje*	Do 7 dana
- Probni rad*	Do 60 dana
8. Period otklanjanja nedostataka	550 dana
9. Izdavanje sertifikata o izvršenju posla	28 dana
	Ukupno 1478 dana = 4 god i 2 mjeseca

6) Tender br. 4 – Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Javni poziv za dostavljanje ponuda za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV je objavljen na portalu banke 20. juna 2017. godine..

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad je rješenjem formirao komisiju za evaluaciju ponuda. Otvaranje ponuda za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV je organizovano 14. septembra. Tom prilikom pristiglo je 9 ponuda za osnovno i 3 alternativna tehnička rješenja.

Dana 16.07.2018.god. poslat je Finalni Evaluacioni izvještaj za Prvu fazu tendera EBRD. Nakon toga, istog dana, stigla je Saglasnost na Evaluacioni izvještaj od strane EBRD.

Dana 13.09.2018.god. izvršeno je otvaranje finansijskog dijela ponuda. Tom prilikom pristigle su tri ponude:

- Konzorcijum Engineering Dobersek GmbH i Biogest International GmbH, 3.297.723,96 €;
- Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH, 3.998.028,90 €;
- Karkanias Environmental Technology S.A, Grčka, 2.390.000,00 €.

Kao najpovoljnija ponuda, odabrana je ponuda firme „Karkanias Environmental Technology S.A“ iz Grčke, i u skladu sa tim je dana 17.09.2018.god. poslat EBRD-u Finalni Evaluacioni izvještaj, koji je dobio saglasnost EBRD-a dana 20.09.2018.god.

Dana 26.11.2018.god. najpovoljnijem ponuđaču je poslato pismo prihvatanja njegove ponude, pa je u skladu sa tim dana 04.12.2018.god. potpisan Ugovor između DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i firme „Karkanias Environmental Technology S.A“ iz Grčke.

Tenderski postupak za odabir Izvođača radova vođen je po pravilima Žute knjige FIDIC-a, što znači da je Izvođač u obavezi da izradi projektnu dokumentaciju i izvede radove po istoj.

S obzirom da je Ugovor o konsultantskim uslugama sa firmom VHS Brno iz Češke bio validan do potpisivanja Ugovora sa odabranim Izvođačem radova na projektu, a da EBRD još uvijek nije raspisala tender za izbor nadzora nad ovim segmentom, Opština Danilovgrad je dana 28.12.2018.god. pristupila potpisivanju Ugovora o konsultantskim uslugama sa prof. Goranom Sekulićem, kao Privremenim nadzorom na projektu, a uz prethodnu saglasnost EBRD, koji je ranije bio dio tima konsultanata VHS Brno.

Početkom 2019.god. radilo se na obezbjeđivanju i usaglašavanju Garancije za dobro izvršenje posla i Garancije od Profesionalne odgovornosti, nakon čega su se stekli uslovi da se dan 04.04.2019.god. označi kao datum Početka radova.

Uslijedila je izrada Idejnog projekta. Za revidenta Idejnog projekta, postupkom javnih nabavki koje je vodio DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad, odabrana je firma „Nik Com“ d.o.o. iz Nikšića. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, na predlog DOO

„Vodovoda i kanalizacija“ Danilovgrad, donijelo Rješenje br. UPI 113-1093/2 od 16.08.2019.god., kojim za revidenta Idejnog projekta određuje firmu „Nik Com“ d.o.o. iz Nikšića. Sa ovom firmom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad je potpisalo Ugovor za pružanje usluga revizije Idejnog projekta u iznosu od 12.950,00 €. Idejni projekat je predat revidentu dana 14.08.2019.god., i ugovoreni rok za reviziju projekta je mjesec dana.

Dana 19.08.2019.god. stečeni su uslovi da se odobri Avansna situacija od strane Investitora, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i Nadzora, u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti (478.000,00 €) i poslata je na dalju proceduru.

A procedura za odobravanje Situacija je sledeća: Izvođač je u obavezi da dostavi Nadzoru Situaciju na potpis; kad Nadzor potpiše, potpisuje Investitor (DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad“) i prosleđuje PROCONU (Nacionalna jedinica za implementaciju projekata); PROCON popunjava određene aplikacije i dostavlja Ministarstvu finansija; Ministarstvo finansija dalje šalje Situaciju u EBRD u Podgorici; EBRD u Podgorici dostavlja Situaciju EBRD-u u Londonu, i na kraju EBRD u Londonu uplaćuje fakturisani iznos direktno na račun Izvođača radova.

Obaveza Izvođača radova je da uradi projektну dokumentaciju za Postrojenje za prečišćavanje kapaciteta 12.000ES, dok će radovi biti podijeljeni u dvije faze, pri čemu će se realizovati Postrojenje za 6.000ES.

Radi se o klasičnom sistemu prečišćavanja otpadne vode, sa tercijalnim tretmanom. Proces je zasnovan na nitrifikaciji i denitrifikaciji sa hemijskom precipitacijom fosfora. Tehnologija treba da se projektuje kao tehnologija sa cirkulišućim aktivnim muljem sa predenitrifikacionim tankom.

Ugovorena dinamika izvođenja radova je sledeća:

Aktivnost	Trajanje aktivnosti (dan)	Trajanje aktivnosti (mjesec)
1. Projektovanje	315	10,5
2. Izvođenje radova	730	24,3
3. Period otklanjanja nedostataka	550	18,3
4. Izdavanje sertifikata o izvedenim radovima	28	1
UKUPNO	1623 dana	55 mjeseci=4,5godina

7) Tenderski proces za odabir Konsultanta nad segmentima Projekta br. 3 i 4

Za potrebe izbora nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova na ovom segmentu, 21. februara 2018. godine JIP je dostavio I nacrt projektnog zadatka predstavnicima EBRD u cilju sagledavanja da li je forma odnosno sadržina dokumenta odgovarajuća. EBRD je tokom tog perioda tražila sredstva za finansiranje usluga nadzornog organa od donatora posredstvom svojih mehanizama. Obezbiđen je iznos od 350.000,00 €. EBRD je 14. maja 2018. godine dostavila Nacrt projektnog zadatka pripremljenog od strane svojih eksperata i u skladu sa formom banke. U narednom periodu vođena je komunikacija sa Bankom u vezi sa pojedinim stavkama projektnog zadatka. Nacrt tenderske dokumentacije za odabir konsultanta EBRD je dostavila 19. novembra 2018. godine, u skladu sa svojom formom i procedurom. Nacrt je 30. novembra od strane JIP-a dopunjen uz zahtjev za obrazloženje pojedinih stavki tenderske dokumentacije. U skladu sa instrukcijama Banke, do ugovaranja zvaničnog nadzornog organa, Klijent je u mogućnosti da ugovori Privremeni nadzor. U cilju obezbjeđenja privremenog nadzora vođeni su pregovori za angažovanje inženjera, zbog čega je Opština Danilovgrad dana 28.12.2018.god. pristupila potpisivanju Ugovora o konsultantskim uslugama sa prof. Goranom Sekulićem, kao Privremenim nadzorom na projektu.

Nakon usaglašavanja Projektnog Zadatka i Tenderske dokumentacije za odabir Konsultanta između EBRD i JIP-a, dana 08.04.2019.god. na portalu Evropske Banke za Obnovu i Razvoj objavljen je Poziv za dostavljanje ponuda, sa rokom za dostavljanje ponuda 17.05.2019.god.

Nakon objave Poziva na sajtu Banke, pristizala su pitanja zainteresovanih ponuđača, međutim saglasnost na dostavljene odgovore Klijent (DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad) je dobio od Banke 16.05.2019.god., zbog čega je dana 16.05.2019.god. objavljen Aneks br. 1, kojim se rok za dostavljanje ponuda produžava do 29.05.2019.god. Dana 24.05.2019.god. od strane Banke dodijeljen je Konsultant koji će pomoći u evaluaciji ponuda. Dana 29.05.2019.god. održano je otvaranje tehničkog dijela ponuda, ali kako od Banke nije dobijena saglasnost na dostavljena pitanja blagovremeno, ponuđačima koji su prisustvovali otvaranju je dato objašnjenje da će se otvaranje pomjeriti za 07.06.2019.god., o čemu je sačinjen i Zapisnik koji je dobio odobrenje od Banke.

Naredno otvaranje održano je dana 07.06.2019.god., i tom prilikom pristigle su četiri ponude. S obzirom da se radi o Jednostepenom tenderskom postupku, istovremeno su dostavljeni tehnički i finansijski dio ponude. U toku je finalizacija evaluacije tehničkog dijela ponuda od strane Evaluacione komisije koju je formiralo DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad, nakon čega će uspješni ponuđači biti pozvani da prisustvuju otvaranju finansijskog dijela ponude.



Informaciju sačinila:

Zana Perović
Zana Perović, dipl. ing. građ.

Prilog:

- Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Danilovgrad

150 godina grada

1784.

Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i "Sl. list CG", br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 3/16), člana 62 tačka 1 i člana 63 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/03, 44/03 i "Sl. list CG", br. 05/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15 i 03/16), člana 21 i člana 35 Statuta Opštine Danilovgrad ("Sl. list RCG- opštinski propisi", br. 30/04 i "Sl. list CG- opštinski propisi", br. 19/08 i 12/11), Zaključka Vlade Crne Gore br. 08-750 od 28.05.2015. godine i Zaključka Vlade Crne Gore br. 08-2502 od 05.11.2015. godine, Skupština Opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj 27.12. 2016. godine, donijela je

ODLUKA

o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Danilovgrad - prihvatanje proslijeđenih kreditnih sredstava za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitacije vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 051/16 od 28.12.2016)

Član 1

Opština Danilovgrad prihvata proslijeđena kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 5.350.000,00 eura, zajmoprimaloca Država Crna Gora - Ministarstvo finansija, namijenjenih za realizaciju projekta "Infrastrukturni projekat Opštine Danilovgrad", odnosno izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitacije vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad, shodno Zaključku Vlade br. 08-750 od 28.05.2015. godine.

Dio u iznosu od 50% proslijeđenih kreditnih sredstava, odnosno 2.675.000,00 eura, Zaključkom Vlade Crne Gore br. 08-2502 od 05.11.2015. godine, opredijeljena su kao bespovratna (grant) sredstva Opštini Danilovgrad i za ista ne postoji obaveza vraćanja.

Član 2

Opština Danilovgrad će iznos od 2.675.000,00 eura proslijeđenih kreditnih sredstava, otplaćivati Ministarstvu finansija iz Budžeta Opštine Danilovgrad, pod sledećim uslovima:

- kamatna stopa: šesto-mjesečni EURIBOR i 1% margina
- provizija na nepovučena sredstva: 0,5%
- rok otplate: 15 godina (uključujući grace period), prva rata za glavniciu dospijeva 01. aprila 2022. godine, a poslednja rata za glavniciu dospijeva 01. oktobra 2031. godine
- grace period: 5 godina.

Član 3

Ovlašćuje se Predsjednik Opštine Danilovgrad da sa Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o prosleđivanju kreditnih sredstava za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitacije vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad u skladu sa članom 2 ove Odluke.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

Broj: 03-030- 246/1

Danilovgrad, 27.12. 2016. godine

Skupština Opštine Danilovgrad

Predsjednik Skupštine

Dr Miodrag Đurović, s.r.

Obrazloženje

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Danilovgrad – prihvatanje proslijeđenih kreditnih sredstava za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitacije vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad sadržan je u članu 45 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Sl. list CG“, br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 3/16), članu 62 tačka 1 i 63 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list RCG“, br. 42/03, 44/03 i „Sl. list CG“, br. 05/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15 i 03/16) i članu 21 i 35 Statuta Opštine Danilovgrad („Sl. list RCG- opštinski propisi“, br. 30/04 i „Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 19/08 i 12/11), Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-750 od 28.05.2015. godine i Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-2502 od 05.11.2015. godine.

Članom 45 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da Skupština opštine odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa Zakonom.

Član 62 tačka 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list RCG“, br. 42/03, 44/03 i „Sl. list CG“, br. 05/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15 i 03/16) propisuje da se Opština može dugoročno zaduživati i davati garancije.

Ugovore o zaduživanju, na osnovu odluke Skupštine zaključuje predsjednik Opštine u skladu sa članom 63 istog Zakona.

Članom 21 Statuta Opštine Danilovgrad („Sl. list RCG- opštinski propisi“, br. 30/04 i „Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 19/08 i 12/11) propisano je da se Opština može zaduživati u skladu sa Zakonom, dok se članom 35 Statuta propisuje da Skupština u vršenju poslova iz svog djelokruga, između ostalog, donosi i odluke.

Vlada Crne Gore je 28. maja 2015. godine donijela Zaključak br. 08-750 kojim je, između ostalog, navela da je saglasna da se kreditna sredstva, namijenjena za realizaciju komunalnih projekata, obezbijedena iz kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj prosljede Opštini Danilovgrad.

Vlada Crne Gore je 05. novembra 2015. godine donijela Zaključak br. 08-2502, kojim je u tački 6 utvrđeno: „Vlada je odobrila Opštini Danilovgrad grant od 50 % u odnosu na ukupno potrebna sredstva za realizaciju investicije“, dok je u tački 7 utvrđeno: „Zadužuje se Ministarstvo finansija da razmotri mogućnost da opštinama ponudi rok otplate kredita na period od 15 godina, uključujući pet godina grace perioda, koji će teći od momenta zaključenja podkreditnih aranžmana“.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

U opštini Danilovgrad se realizuje projekat „Infrastrukturni projekat Opštine Danilovgrad“ iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 5.350.000,00 eura, a shodno potpisanom Ugovoru o kreditu između Vlade Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj zaključenom 08. decembra 2010. godine.

Takođe, 8. decembra 2010. godine potpisani su i Ugovor o implementaciji projekta „Infrastrukturni projekat Opštine Danilovgrad“ između Vlade Crne Gore, Opštine Danilovgrad, Javno komunalno zanatskog preduzeća i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i Ugovor o podršci Opštini „Infrastrukturni projekat Opštine Danilovgrad“ zaključen 08. decembra 2010. godine između Opštine Danilovgrad, Javno komunalno zanatskog preduzeća i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Projekat čine četiri komponente i to:

1. Rehabilitacija i proširenje vodovodne mreže, Ugovor zaključen 11.09.2013. godine, između JP „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i J.V. CMC Controlmatic Commerce doo Herceg Novi i CMC Ekocon doo Logatec, ukupne vrijednosti 910.277,50 eura, koji je realizovan iz sredstava EBRD-a;
2. Automatizaciju kontrole i upravljanje radom vodovodnog sistema Danilovgrad- SCADA sistem, Ugovor zaključen 19.09.2014. godine između JP „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i J.V. CMC Controlmatic Commerce doo Herceg Novi, CMC Ekocon doo Logatec i CMC Ekocon doo Skoplje, ukupne vrijednosti 522.398,14 eura, koji je u fazi realizacije, dok je od strane izvođača za izvedene radove nastalo potraživanje u iznosu od 366.818,00 eura, za avansnu i tri privremene situacije, koje treba da budu izmirene iz opredijeljenih kreditnih sredstava;
3. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, procijenjene vrijednosti 930.000,00 eura, za koji je urađena tenderska dokumentacija i poslata EBRD na razmatranje i davanje saglasnosti na istu;
4. Rehabilitacija i izgradnja kanalizacione mreže, procijenjene vrijednosti 2.982.000,00 eura, za koji je urađena tenderska dokumentacija i poslata EBRD na razmatranje i davanje saglasnosti na istu.

Preduslovi otpočinjanja radova su između ostalog bili:

- Segmentacija Javno komunalno zanataskog preduzeća Danilovgrad na Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad i Javno preduzeće „Komunalno“ Danilovgrad;
- Izabrani su Konsultanti na projektu, na način što su preko Evropske banke za obnovu i razvoj obezbijedene dvije donacije, jedna u iznosu od 264.856,00 eura od strane Vlade Njemačke za „Program finansijskog i operativnog unapređenja poslovanja JKZP“ i druga u iznosu od 489.680,00 eura od strane Vlade Republike Češke za „Podrška za javne nabavke i implementacija projekta“.

Shodno navedenom, predsjednik Opštine Danilovgrad će sa Ministarstvom finansija zaključiti Ugovor o prosleđivanju kreditnih sredstava za potrebe realizacije navedenog projekta, pod uslovima navedenim u članu 2 ove Odluke.

Imajući u vidu da se radi o jednom od najznačajnijih projekata za Opštinu Danilovgrad, koji obezbjeđuje elementarne urbane pretpostavke življenja, kao i zaštitu životne sredine, a obzirom na do sada realizovan stepen projekta, kao i činjenicu na nesagledive posledice neprihvatanja prosljeđenih kreditnih sredstava, to je potrebno odluku donijeti kako je i predloženo.

Предложени закључак Скупштина је усвојила са 21 гласом за и шест против.

На предлог Предсједника Скупштине, услиједила је пауза у трајању од 60 минута, након чега је Скупштина наставила са радом.

Зоран Бошковић, предсједник Скупштине је констатовао да је присутно 23 одборника, па Скупштина може наставити са радом.

4. ТАЧКА

ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ ДАНИЛОВГРАД“

Жана Перовић, технички директор Д.О.О. „Водовод и канализација“ Даниловград, у име представника предлагача материјала, дала је уводно образложење.

Нада Богићевић, предсједница Одбора за планирање и уређење простора и комунално стамбену дјелатност, информисала је Скупштину да је Одбор размотрио Информацију о реализацији пројекта „Изградња инфраструктуре у општини Даниловград“ и са три гласа за и једним уздржаним усвојио исту и предлаже је Скупштини на разматрање и усвајање.

Питања обрађивачу материјала поставили су одборници: Душко Стјеповић и Александар Шарановић.

Зоран Бошковић, предсједник Скупштине, пошто више није било питања, отворио је расправу.

У расправи су учествовали:

- 1) Одборник Драган Бојовић,
- 2) Одборник Никола Вукићевић,
- 3) Одборник Душко Стјеповић,
- 4) Одборник др Јован Марковић,
- 5) Одборник Зоран Бошковић.

Жана Перовић, технички директор Д.О.О. „Водовод и канализација“ Даниловград, одговорила је на питања одборника.

Зорица Ковачевић, предсједница Општине, дала је додатна појашњења.

Зоран Бошковић, предсједник Скупштине, закључио је претрес поводом ове тачке дневног реда и предложио закључак:

Скупштина је усвојила Информацију о реализацији пројекта „Изградња инфраструктуре у општини Даниловград“.

Предложени закључак Скупштина је усвојила са 19 гласова за и пет против.



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 02-UP-I-1383/21
Podgorica, 23.12.2019.godine
ER

„Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o.

Danilovgrad
ul. Jefta-Čaja Šćepanovića bb

U prilogu dopisa, kao Nosiocu projekta, dostavljamo Vam **SAGLASNOST** na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) na UP 22-02 u Bloku 22, koja se sastoji od katastarske parcele br. 17/9 KO Danilovgrad, u zahvatu DUP-a „Danilovgrad centar“ u Danilovgradu.

VD DIREKTORA
Nikola Medenica

Dostavljeno:

- Naslovu
- U Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja
- Ekološkoj inspekciji
- 2 x a/a



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 02-UPI-1383/Z
Podgorica, 23.12.2019.godine
ER

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 75/18), u postupku sprovedenom po zahtjevu Nosioca projekta „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o., ul. Jefta-Čaja Šćepanovića bb, Danilovgrad, od 12.11.2019.godine, za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) na UP 22-02 u Bloku 22, koja se sastoji od katastarske parcele br. 17/9 KO Danilovgrad, u zahvatu DUP-a „Danilovgrad centar“ u Danilovgradu, te člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 43 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore“, br. 87/18 i 02/19), donosi:

RJEŠENJE

1 – DAJE SE SAGLASNOST na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) na UP 22-02 u Bloku 22, koja se sastoji od katastarske parcele br. 17/9 KO Danilovgrad, u zahvatu DUP-a „Danilovgrad centar“ u Danilovgradu, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 75/18).

2 – NALAŽE SE Nosiocu projekta, „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. iz Danilovgrada, da poslove izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu iz tačke 1 ovog rješenja, a koje se posebno odnose na:

Administrativne mjere

- Sankcionisati moguću individualnu izgradnju u neposrednom okruženju objekta u fazi izrade tehničke dokumentacije prije početka izvođenja radova.
- Obezbijediti određeni nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja propisanih mjera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze.
- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Investitor i izvođač, o neophodnosti poštovanja i sprovođenja propisanih mjera zaštite.
- Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i rada na gradilištu sa naznačenim mjerama zaštite na radu po važećim propisima i standardima.
- Prije početka izvođenja, izvođač je obavezan da se upozna sa geološkim i hidrogeološkim karakteristikama terena.
- U cilju ispunjenja potrebne stabilnosti i funkcionalnosti konstrukcije, ista treba biti izabrana prema propisima za ovakvu vrstu objekta.
- Neophodno je izvršiti pravilan izbor kompletne opreme, prema tehnološkim zahtjevima, uz neophodno priloženu atestnu dokumentaciju.

Mjere zaštita od buke

- Svi uređaji (crpna stanica, kompresorska stanica, rezervni generator i sl.) moraju biti tako obezbijeđeni da nivo buke u okolini ne prelazi zakonom propisane vrijednosti.

Mjere zaštite voda

- Neophodno je na izlazu iz PPOV-a (ulaz u ispušt) vršiti stalnu kontrolu prečišćene otpadne vode koja se preko ispusta odvodi u rijeku, shodno Zakona o upravljanu komunalnim otpadnim vodama ("Sl. list CG", br. 02/17) i Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list CG" br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13). Dobijene podatke je neophodno dostavljati organu državne uprave nadležnom za poslove upravljanja vodama (Uredba o načinu kategorizacije i kategorijama vodnih objekata i njihovom davanju na upravljanje i održavanje ("Sl. list CG" br. 15/08). Propis o načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda donosi Ministarstvo, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja
- Neophodno je održavanje pristupnog puta, kao i svih manipulativnih površina i parkinga u PPOV-u, a to podrazumijeva redovno pranje tih površina, jer te vode mogu biti opterećene zemljom, pijeskom i lakim tečnostima (ulje, gorivo), pa se prije upuštanja u rijeku Zetu, uvode u separator lakih naftnih derivata
- Održavati kvalitet prečišćene otpadne vode na ispustu iz separatora lakih tečnosti i ulja i mehaničkog prečišćaća prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda
- Neophodno je osigurati da svi objekti budu zaštićeni od poplava pri maksimalnom poplavnom protoku rijeke Zete

Mjere zaštite vazduha

- U cilju sprječavanja širenja neprijatnih mirisa, svi djelovi postrojenja (jedinica sa rešetkom, pjeskolov sa mastolovom, retenzioni bazen i zgrada za dehidraciju mulja) u kojima se razvijaju neprijatni mirisi moraju biti pokriveni uz neophodnu ventilaciju i prečišćavanje vazduha

Mjere zaštite zemljišta

- Izvođač radova je obavezan da izvršiti pravilan izbor građevinskih mašina u pogledu njihovog kvaliteta - ispravnosti.
- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i propisa tehničke ispravnosti vozila.
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada.
- U koliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta neophodno je zagađeno zemljište skinuti, skladištiti ga u zatvorena burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br.64/11) i zamijeniti novim slojem.

Mjere zaštite flore i faune

- Redovno održavanje biljnih vrsta i travnatih površina koje će biti urađene shodno projektu o uređenju terena.
- U cilju smanjenja aerozagađenja i buke predviđeno je sadenje zaštitnog zelenila oko predmetnog projekta. Kako će lokacija oko objekta biti uređna tj posađeno zelenilo potrebno je redovno održavanje biljnih vrsta i travnatih površina koje će biti postavljene shodno projektu o uređenju terena, a što obuhvata:
 - okopavanje sadnica,
 - prihranjivanje travnjaka mineralnim đubrivom (NPK) tri puta godišnje (u martu, krajem aprila i krajem maja),
 - redovno orezivanje drveća i žbunja radi pomlađivanja,
 - tretiranje travnjaka od korovskih biljaka,
 - zalivanje travnjaka i sadnica i
 - njega terena, plijevljenje, okopavanje, zalivanje i dr

Upravljanje otpadom

- Otpad sa grube i fine rešetke koji dolazi iz kanalizacionog sistema treba skladištiti u posebnom kontejneru, odakle će ga nadležno komunalno preduzeće otvoziti na deponiju komunalnog otpada.
- Pijesak i otpadno ulje i masti koje nastaju nakon prolaska otpadne vode kroz aerisani pjeskolov i separator ulja i masti treba odvojeno skladištiti. Pijesak transportovati na deponiju čvrstog otpada, a ulja i masti kao opasni otpad posebno skladištiti.
- Vršiti redovnu kontrolu kvaliteta dehidriranog mulja prije njegovog konačnog odlaganja (na deponiju ili za potrebe rekultivaciju zemljišta, odnosno za potrebe dovođenja zemljišta za posebne namjene), shodno Pravilniku o bližim uslovima koje treba da ispuni komunalni kanalizacioni mulj, količine, obim, učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslove koje treba da ispuni zemljište planirano za njegovu primjenu ("Sl. list CG" br.89/09).
- Kako je projektom predviđen dovoz i tretman mulja iz septičkih jama iz okolnih naselja, koja neće biti priključena na kanalizacionu mrežu, to će izgradnja pristupnog puta do lokacije obezbijediti bolje ekološke uslove, jer trasa puta zaobilazi naseljena mjesta, a time se izbjegava zagađenje naselja bilo usljed mogućeg curenja otpadnih voda iz kamionacistijerni, kao i usljed širenje neprijatnih mirisa kroz naselje.
- Prihvat i registraciju količina dovezenog septičkog mulja treba obavljati uz nadzor osoblja PPOV-a.
- Obezbijediti dovoljan broj korpi i kontejnera za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada i obezbijediti sakupljanje i odnošenje otpada u dogovoru sa nadležnom komunalnom službom grada

- **Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring)**

Realizovanje mjera zaštite životne sredine definisanih u Elaboratu procjene uticaja na koji je data saglasnost utvrđuje nadležni organ tokom eksploatacije i u slučaju akcidenta.

3. – „Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. iz Danilovgrada, je dužno da u roku od dvije godine od dana dobijanja ovog rješenja pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) na UP 22-02 u Bloku 22, koja se sastoji od katastarske parcele br. 17/9 KO Danilovgrad, u zahvatu DUP-a „Danilovgrad centar” u Danilovgradu.

Obrazloženje

„Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. iz Danilovgrada, podnijelo je dana 12.11.2019.godine, Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) na UP 22-02 u Bloku 22, koja se sastoji od katastarske parcele br. 17/9 KO Danilovgrad, u zahvatu DUP-a „Danilovgrad centar“ u Danilovgradu.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, u skladu sa odredbama člana 20. Zakona o procjeni uticaja („Službeni list RCG“, broj 75/18), dana 13.11.2019.godine, uputila je obavještenje o podnijetom zahtjevu zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti i obezbijedila javni uvid u Elaborat procjene uticaja. Uvid u Elaborat procjene uticaja je organizovan u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine u Podgorici i u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Opštine Danilovgrad. Takodje elaborat se mogao preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me. U ostavljenom roku uvid u predmetnu dokumentaciju nije vršen.

U skladu sa Zakonom, u velikoj sali Opštine Danilovgrad, Trg 9.Decembra, Danilovgrad, dana 06.12.2019. godine, sa početkom u 11h časova, održana je javna tribina o predmetnom Elaboratu procjene uticaja. Primjedbe sa javne tribine uvrštene su u Izvještaj sa javne tribine (broj 02-UIP-1383/21 od 09.12.2019.godine).

Elaborat procjene uticaja sa pratećom dokumentacijom, je dana 22.11.2019.godine elektronskim putem, dostavljen Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja, koja je obrazovana Rješenjem Agencije za zaštitu prirode i životne sredine (broj 02-UIP-1383/17 od 19.11.2019.godine). Naknadno su Komisiji nakon održane javne tribine dostavljeni Izvještaj sa javne tribine sa svim komentarima i primjedbama kao i pristigli komentari u toku trajanja javne rasprave.

GRUPA GRAĐANA je Agenciji dostavila dopis (br.02-UIP-1383/23 od 16.12.2019.godine). U svom dopisu su naveli primjedbe na lokaciju planiranog opostrojenja kao i na predmetni Elaborat. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je odgovorila aktom br.02-UIP-1383/25 od 19.12.2019.godine da je od Opštine Danilovgrad tražila zvaničan stav po pitanju izgradnje predmetnog postrojenja na predmetnoj lokaciji. Shodno tome Opština Danilovgrad je Agenciji dostavila dopis (br. 02-UIP-1383/8 od 23.10.2019.godine), u kome se navodi da je raspoloživom prostorno planskom dokumentacijom Prostorno urbanističkim planom Opštine Danilovgrad, Generalnim urbanističkim rješenjem Danilovgrada, kao i Detaljnim urbanističkim planom „Danilovgrad-Centar“ predviđena lokacija za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Danilovgrad na Urbanističkoj parceli UP 22-02 KO Danilovgrad. Nakon usvajanja, odnosno donošenja navedene prostorno planske dokumentacije, a u skladu sa Zakonom propisanim procedurama, izdati su Urbanističko tehnički uslovi za isto, urađena projektna dokumentacija koja je trenutno u fazi revizije, te odabran izvođač radova. Imajući u vidu prethodno navedeno Opština Danilovgrad je stanovišta da na predmetnoj lokaciji nema smetnji za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Što se tiče primjedbi koja su bila vezana za Elaborat, ista su obrađena i kao odgovori se nalaze u inoviranom Elaboratu.

Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) na UP 22-02 u Bloku 22, koja se sastoji od katastarske parcele br. 17/9 KO Danilovgrad, u zahvatu DUP-a „Danilovgrad centar“ u Danilovgradu, je nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova u svom Izvještaju (broj. 02-UIP-1383/20

od 09.12.2019.godine) konstatovala, da se na predmetni Elaborat ne može izdati saglasnost, bez predhodno izvršenih izmjena i dopuna navedenih u Izvještaju.

„Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. iz Danilovgrada, je dostavilo Agenciji za zaštitu životne sredine inovirani Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) na UP 22-02 u Bloku 22, koja se sastoji od katastarske parcele br. 17/9 KO Danilovgrad, u zahvatu DUP-a „Danilovgrad centar” u Danilovgradu, (broj: 02-UPI-1383/22 od 16.12.2019.godine).

Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja je razmotrila dostavljenu dokumentaciju i pristigle komentare i konstatovala da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) na UP 22-02 u Bloku 22, koja se sastoji od katastarske parcele br. 17/9 KO Danilovgrad, u zahvatu DUP-a „Danilovgrad centar” u Danilovgradu, urađen u skladu sa važećim propisima i standardima za adaptaciju ove vrste objekata i sadrži definisane odgovarajuće mjere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu, te je sačinila izvještaj sa ocjenom Elaborata procjene uticaja i predlogom Agencije za zaštitu prirode i životne sredine o davanju saglasnosti (broj 02-UPI-1383/25 od 19.12.2019.godine).

Imajući u vidu navedeno, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je, na osnovu sprovedenog postupka procjene uticaja, razmatranja Elaborata procjene uticaja, uvida u dostavljeni Izvještaj Komisije za ocjenu Elaborata, a primjenom odredaba člana 24. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18), te člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 43 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore”, br. 87/18 i 02/19), odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem je utvrđena obaveza Nosiocu projekta, da prije početka izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, obavijesti nadležan organ, kako bi isti, shodno članu 26. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, utvrdio da li su sve mjere predviđene Elaboratom procjene uticaja realizovane.

Ovim rješenjem utvrđena je obaveza Nosioca projekta, da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta u smislu člana 25. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavijestiće zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

Pripremio:

Emir Redžepagić, dipl.biolog

VD Pomoćnika direktora

Ilija Radović, dipl.tehnol.

VD DIREKTORA
Nikola Medenica

Dostavljeno:

- Nosiocu projekta,
- U Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja
- Ekološkoj inspekciji
- 2x/a