



**UPOZORNĚNÍ :**

- VÝKOPY V CELEM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVÁNY ZÁBRANAMI Z2 RESP. ČERVENOBILOU
- PÁSKOU PŘECHODOVÝ PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁVKAMI SE ZÁBRADLÍMI
- Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchranou službu, Hasičský záchranný sbor a Policii ČR.

**POZNÁMKA :**

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12896-1 Stálé svítící dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12896-3 Stálé svítící dopravní značení - část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodotěrné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodotěrné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upraveny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejmenší šířky R1, šířka pruha 0,10 - 0,20 m, celková šířka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny podle podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

**ZNEPLATŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK BUDE PROVÁDĚNO:**

- magnetickou oranžovo-černou páskou o minimální síle 2 mm (než použít pro hlínkové značky)
- zakrytím nebo demontáží
- u velkoplošných DZ přetypem přisazeným červeným křížem

Nedoporučuje se jakýchkoli použití lepicích fólií nebo pásek!

**DOPRAVNÍ ZNAČKY B 28 + E13 BUDOU OSAZENY V PŘEDSTIHU MIN. 7 DNI!**

**LEGENDA - PŘECHODNÉ DZ V RÁMCI SAMOSTATNÉ STAVBY "Plzeň, ul. Jungmannova čp. 1705a, rekonstrukce domu"**

- STÁVAJÍCÍ SVÍTELÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATĚNO
- PŘECHODNÉ SVÍTELÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

**LEGENDA - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:**

- STÁVAJÍCÍ SVÍTELÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVÍTELÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATĚNO
- PŘECHODNÉ SVÍTELÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOTĚRNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- PŘECHODNÉ VODOTĚRNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:**

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení. Zemi prací pak v místech křížení eventuelně souběž s těmito sítěmi je nutno provádět opatření, se zvýšenou opatrností!!!

VED. PROJEKTU Ing. Petr BUDÍN	ODP. PŘÍKAZNÍK Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT Ing. Petr BUDÍN	KRAJ PLZEŇSKÝ	OBEC MĚSTO PLZEŇ 3	ŘÍZÍCÍ Nedvěd s.r.o. PROJEKTOVÝ ÚSTŘEDÍ 326 01 PLZEŇ, KOTEROVSKÁ 177 TEL. 377 481 3214, WWW.DOPRAVA.CZ IČO: 25086791, DIČ: CZ25086791
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY AMERICKÉ ULICE V ÚSEKU KLATOVSKÁ - PROKOPOVA, V PLZNI</b>					
SO 151 DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE PŘECHODNÉHO DZ - ETAPA 1					
SPOUBOR DATUM STUPEŇ ZMĚNA Č.	61 X 12/2025 POPS 1	MĚŘÍTKO PŘÍLOHA / PARE	1 : 500 <b>151.3.</b>		