



UPOZORNĚNÍ :

- VÝKOPY V CELEM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVÁNY ZÁBRANAMI Z2 RESP. ČERVENOBILOU
- PÁSKOU PŘECHODOVÝ PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁVKAMI SE ZÁBRADLÍMI
- Dopravní opatření bude před provedením v dostatečném předstihu oznámeno na Záchranou službu, Hasičský záchranný sbor a Policii ČR.

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12896-1 Stálé svlédlé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12896-3 Stálé svlédlé dopravní značení - část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodotěrné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodotěrné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upraveny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně šířky R1, šířka pruhu 0,10 - 0,20 m, celková šířka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

ZNEPLATĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK BUDE PROVÁDĚNO:

- magnetickou oranžovo-černou páskou o minimální síle 2 mm (netze použít pro hliníkové značky)
- zakrytím nebo demontáží
- u velkoplošných DZ přetřepáním přisazovaným červeným křížem

Nedoporučuje se jakékoliv použití lepicích fólií nebo pásek!

DOPRAVNÍ ZNAČKY B 28 + E13 BUDOU OSAZENY V PŘEDSTIHU MIN. 7 DNI!

LEGENDA - PŘECHODNÉ DZ V RÁMCI SAMOSTATNÉ STAVBY "Plzeň, ul. Jungmannova čp. 1705a, rekonstrukce domu"

- P4 STÁVAJÍCÍ SVLEDLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATĚNO
- A15 PŘECHODNÉ SVLEDLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

- P4 STÁVAJÍCÍ SVLEDLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- P4 STÁVAJÍCÍ SVLEDLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATĚNO
- A15 PŘECHODNÉ SVLEDLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- B2 + E13 STÁVAJÍCÍ VODOTĚRNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- B2 + E13 PŘECHODNÉ VODOTĚRNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce pozemních inženýrských sítí a jejich přesné vytyčení. Zemiň práce pak v místech křížení eventuálně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět velmi opatrně!

VED. PROJEKTU Ing. Petr BUDÍN	ODP. PRŮJEKTANT Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT Ing. Petr BUDÍN	ROZÍTKO Nedvěd s.r.o. PROJEKTOVÝ ÚSTAV 328 01 PLZEŇ, KOTEROVSKÁ 177 TEL. 377 631 3214, WWW.DOPRAVA.CZ IČO: 250286791, DIČ: CZ250286791
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC: MĚSTO PLZEŇ 3		
STAVBA: STAVBA MĚSTO PLZEŇ, č.p. 1705a, ul. Jungmannova		STAT. ZÁSOBNÉ SVYŽD.	
STAVEBNÍ ÚPRAVA AMERICKÉ ULICE V ÚSEKU KLATOVSKÁ - PROKOŘOVÁ, V PLZNI			
SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		SÍŤOVKA: 613 kV napětí 100 kV	
SITUACE PŘECHODNÉHO DZ - ETAPA 2		DATUM: 12/2025	
		STUPEŇ: POPS	
		ZMĚNA Č.:	
		MĚŘÍTKO: PÁRHOVA / PARE	
		1 : 500 151.7	