

1 Wartungsprotokoll Gas-Brenner

Persönliche Daten

Adresse	Anlagenbetreiber		Installationsfirma	
	Auftrags-Nr.		Firma	
	Name		Name	
	Straße		Straße	
	PLZ / Ort		PLZ / Ort	
	Telefon		Telefon	

Ergänzende Angaben zur Wartung sind in der Montageanleitung zu finden!

Die folgenden Wartungsarbeiten jährlich ausführen!

Brenner			
	Brennkammer und Abgaskanal	prüfen, ggf reinigen	
	Kondenswassersiphon spülen	ggf. Kondensatpumpe prüfen	
	Zünd- und Ionisationselektroden	Abstände prüfen, ggf. tauschen	
	Zündverhalten		
	Flammenstrumpf	prüfen, ggf. tauschen	
	Gasleitung	Dichtigkeit / korrekter Sitz	
	Abgassystem prüfen und Dichtung Abgasanschluss an Brennkammer tauschen	Dichtigkeit / korrekter Sitz / Ringspaltmessung (bei LAS-System)	

Messwerte Brenner	Messung bei Volllast (Einstellung)		Messung bei Kleinstlast (Kontrolle)	
	CO ₂ [%] bei Erdgas (9,9%)		CO ₂ [%] bei Erdgas (8,5 - 9,9%)	
	CO ₂ [%] bei Flüssiggas (12%)		CO ₂ [%] bei Flüssiggas (10,5 - 12,0%)	
	CO [ppm]		CO [ppm]	
	Abgastemperatur [°C]		Abgastemperatur [°C]	
	Kesseltemperatur (T Hpo)		Kesseltemperatur (T Hpo)	
	NO _x [ppm]		NO _x [ppm]	

Bestätigung der ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten sowie Übergabe der Anlage in einwandfreiem Zustand:

(Ort, Datum)

(Unterschrift Installateur)

Protokoll an der Anlage aufbewahren!



Bitte auch das Zusatzprotokoll zur Wartung des Speichers beachten, siehe → *Wartungsprotokoll SolvisMax (PTK-MAX-7-W)*.

Art.-Nr.: 27651 - PTK-SX-7-W-DE - Technische Änderungen vorbehalten - Dokument-Nr.: 27651-2b / Stand: 12.15

