

Werknummer : C5170453
Projectomschrijving : 19 woningen Zuidhorn
Woningtype : Vrijstaand

Hierbij geeft ondergetekende opdracht tot het uitvoeren van de navolgende punten van de standaard kopersopties.
Betaling zal geschieden volgens artikel 5 (termijnen- en betalingsregeling) lid 9 van de koop-/ aannemingsovereenkomst.

Bouwnummer :
Naam :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Telefoonnummer privé : Telefoonnummer zakelijk :
Mobiel nummer : Mobiel nummer 2 :
E-mail :

Handtekening voor akkoord :

Datum :

Verzenden aan : Geveke Bouw b.v.
Verkoopbegeleiding
Machlaan 35
9761 TK EELDE
of per mail (als .pdf bestand) naar:
verkoopbegeleiding@gevekebouw.nl

Paraaf:

Werknummer : C5170453
 Projectomschrijving : 19 woningen Zuidhorn
 Woningtype : Vrijstaand

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
100	Bouwkundig				
101-01-A	Tuingericht wonen ipv straatgericht Keuken aan de straatzijde i.c.m. uitbouw 1.20 m. In deze optie verplaatst de keuken naar de voorzijde van de woning. De woonkamer komt dan aan de achterzijde en wordt met 1200 mm verlengd. Hierbij wordt een houten kozijn met dubbele openslaande deuren en zijlichten aangebracht. Kozijnen en deuren voorzien van HR++ isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Uitbouw voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening.	☐	€ 14.115,00		
101-01-B	Tuingericht wonen ipv straatgericht Keuken aan de straatzijde i.c.m. uitbouw 2.40 m. In deze optie verplaatst de keuken naar de voorzijde van de woning. De woonkamer komt dan aan de achterzijde en wordt met 2400 mm verlengd. Hierbij wordt een houten kozijn met dubbele openslaande deuren en zijlichten aangebracht. Kozijnen en deuren voorzien van HR++ isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Uitbouw voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening.	☐	€ 19.860,00		
102-01	Uitbouw 1200 mm, achterzijde van de woning Verlenging keuken met 1200 mm over de volle breedte van de woning. Houten kozijn voorzien van dubbele openslaande deuren van hout met zijlichten, kleur conform kleur- en materiaalstaat. Kozijnen en deuren voorzien van HR++ isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Uitbouw voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening.	☐	€ 13.615,00		
103-01	Uitbouw 2400 mm, achterzijde van de woning Verlenging keuken met 2400 mm over de volle breedte van de woning. Houten kozijn voorzien van dubbele openslaande deuren van hout met zijlichten, kleur conform kleur- en materiaalstaat. Kozijnen en deuren voorzien van HR++ isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Uitbouw voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening.	☐	€ 19.325,00		
104-01	Uitbouw + bijkeuken 2400 mm, achterzijde van de woning Verlenging keuken met 2400 mm over de volle breedte van de woning. Houten kozijn voorzien van dubbele openslaande deuren van hout met zijlichten, kleur conform kleur- en materiaalstaat. Kozijnen en deuren voorzien van HR++ isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. In de uitbouw wordt een in pandige bijkeuken gemaakt. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Uitbouw incl. bijkeuken voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening.	☐	€ 20.705,00		
108	Dubbele tuindeuren in achtergevel Kozijn en deuren uitgevoerd in hout, kleur conform kleur- en materiaalstaat. Deuren en zijlichten voorzien van HR++ isolatieglas. Slot gelijksluitend met overige buitendeuren. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Zie tekening.	☐	€ 1.350,00		
110-01	Erker aan de voorzijde van de woning	☐	€ 13.205,00		

Paraaf:

Werknummer : C5170453
 Projectomschrijving : 19 woningen Zuidhorn
 Woningtype : Vrijstaand

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
	Deze optie geeft de woning nog meer karakter en individualiteit. Daarnaast voorziet de erker in extra ruimte op de begane grond. Het dak wordt uitgevoerd als houten balklaag voorzien van gipsplaten. De gipsplaten worden afgewerkt met spackwerk, gelijk aan de overige plafonds. Plafondhoogte in de erker is lager dan de rest van de woonkamer. Het dak wordt voorzien van bitumineuze dakbedekking afgewerkt met een aluminium daktrim. Boeidelen en onderzijde plafond (buiten) worden uitgevoerd in kunststof beplating in de kleur wit. Overige materialisering van de erker is gelijk aan die van de woning. Zie tekening.				
110A-01	Erker aan de zijkant van de woning Deze optie geeft de woning nog meer karakter en individualiteit. Daarnaast voorziet de erker in extra ruimte op de begane grond. Het dak wordt uitgevoerd als houten balklaag voorzien van gipsplaten. De gipsplaten worden afgewerkt met spackwerk, gelijk aan de overige plafonds. Plafondhoogte in de erker is lager dan de rest van de woonkamer. Het dak wordt voorzien van bitumineuze dakbedekking afgewerkt met een aluminium daktrim. Boeidelen en onderzijde plafond (buiten) worden uitgevoerd in kunststof beplating in de kleur wit. Overige materialisering van de erker is gelijk aan die van de woning. Zie tekening.	☐	€ 16.735,00		
112	Trapkast De standaard open trap van de begane grond naar de 1e verdieping wordt dicht uitgevoerd. Onder de dichte trap wordt een trapkast aangebracht voorzien van wandlichtpunt en schakelaar. Kozijn en deur als overige binnenkozijnen en deuren, bovenlicht voorzien van dicht paneel in kleur wit. Wanden behangklaar afgewerkt. Zie tekening.	☐	€ 1.525,00		
113-01	Dakkapel Bij de rechter zijgevel mogelijk (alleen bnr. 3 en 5). Binnenwerkse maat ca. 2000 mm breed. Houten kozijnen voorzien van HR++ isolatieglas, kleur conform kleur en materiaalstaat. Afwerking buitenzijde onderhoudsarme gevelbekleding in de kleur donkergrijs. Het dak wordt voorzien van bitumineuze dakbedekking afgewerkt met een aluminium daktrim. Binnenzijde wand- en plafondafwerking met onafgewerkte gipsplaten, incl. vensterbank in witte kleur. Positie op dak zoals op tekening aangegeven.	☐	€ 7.889,00		
114	Dakraam Type dakraam: Velux GGL SK08 (afmeting 1140 x 1400 mm) voorzien van HR++ isolatieglas. Binnenzijde dakraam hout, wit. Binnenzijde rondom dakraam afgetimmerd. Zie tekening.	☐	€ 1.570,00		
116-01	Indeling zolder Indeling van de zolder met een techniekruimte en bergruimte. De zolder wordt voorzien van elektra volgens de optietekening, de bergruimte wordt hierbij voorzien van vloerverwarming. De dakplaten worden wit uitgevoerd. De wanden worden uitgevoerd als houtskeletbouw wand, aan beide zijden voorzien van (behangklare) gipsvezelplaten. Er wordt een drukklaag aangebracht welke aan de onderzijde wordt voorzien van een regelwerk met hierop gipsplaten. Deze gipsplaten worden wit gespackt. Eventuele dakramen moeten los gekozen worden. Zie tekening.	☐	€ 5.815,00		
117	Deur vanuit woning naar stallingsruimte In de keuken zal een deur gemaakt worden die toegang biedt tot de stallingsruimte. Afmetingen van de deur zijn 930 mm breed en 2315 mm hoog. De deur zal worden uitgevoerd als houten buitendeur. Alleen mogelijk i.c.m. de opties stallingsruimte en een uitbouw van 2400 mm. Zie tekening. (minimaal 60 cm vanuit achtergevel).	☐	€ 1.875,00		
118	Dichte trap van Bg naar 1e etage De trap wordt voorzien van stootborden. Afwerking conform technische omschrijving.	☐	€ 300,00		
118A	Dichte trap van 1e etage naar 2e etage De trap wordt voorzien van stootborden. Afwerking conform technische omschrijving.	☐	€ 300,00		
129-01	Bijkeuken, achterzijde van de woning	☐	€ 14.105,00		

Paraaf:

Werknummer : C5170453
 Projectomschrijving : 19 woningen Zuidhorn
 Woningtype : Vrijstaand

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
	Verlenging keuken met 2400 mm over een gedeelte van de woning. In de keuken komt een houten raamkozijn in de buitengevel en de bijkeuken wordt voorzien van een houten kozijn met deur, kleur conform kleur- en materiaalstaat. Raamkozijn en deur voorzien van HR++ isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Bijkeuken voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening.				
130	Externe berging 1 meter verbreden	☐	€ 785,00		
131	Externe berging 1 meter verlengen	☐	€ 599,00		
132-01	Balkon op uitbouw Op het dak van de uitbouw wordt een metalen lamellenhekwerk geplaatst. Tevens wordt het dak voorzien van betontegels van 300 x 300 mm op tegeldragers. Het houten raamkozijn in slaapkamer 1 wordt groter gemaakt en voorzien van een draai-kiep raam zodat toegang tot het balkon mogelijk is. zie tekening.	☐	€ 6.250,00		
133-01	Ongeïsoleerde stallingsruimte Aan de woning wordt een ongeïsoleerde stallingsruimte gebouwd. De fundering zal conform het advies van de constructeur worden uitgevoerd. De vloer van de stallingsruimte bestaat uit een in het werk gestorte ongeïsoleerde betonvloer op zand. De dakconstructie bestaat uit een houten balklaag met houtvezelplaat ongeïsoleerd en onderzijde verder niet afgewerkt. Bovenzijde van het dak wordt afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand wordt voorzien van een aluminium daktrim. Gevels bestaan uit schoon metselwerk aan binnen en buitenzijde, materialisatie gelijk als woning. Aan de straatzijde wordt een stalen kanteldeur geplaatst, boven de kanteldeur in de gevel wordt een onderhoudsarm plaatmateriaal toegepast. Aan de tuinzijde wordt een houten kozijn geplaatst met daarin houten loopdeur voorzien van glas. Sloten van de kanteldeur en de loopdeur zijn gelijksluitend met de buitendeuren van de woning. De stallingsruimte wordt voorzien van wandlichtpunt met schakelaar en een dubbele wandcontactdoos. Leidingwerk elektra, schakelaar en dubbele wandcontactdoos worden uitgevoerd als opbouw. Zie tekening. Bij deze optie komt de houten buitenberging te vervallen.	☐	€ 18.970,00		
134-01	Stallingsruimte isoleren Bij deze optie is de gehele garage geïsoleerd en voorzien van een spouwmuur. Ook het dak en de vloer en garagedeur worden dan geïsoleerd uitgevoerd (standaard kanteldeur wordt geïsoleerde sectionaaldeur). Zie tekening.	☐	€ 10.205,00		
135A	Stallingsruimte opdelen in bijkeuken en keuken Bij deze optie wordt de ongeïsoleerde stallingsruimte gewijzigd in een grotere keuken met bijkeuken (geïsoleerd). Om de verdiepingsvloer van de keuken en de dakvloer van de grotere keuken op te vangen wordt een stalen ligger aangebracht. De flens van deze ligger komt in het zicht en wordt brandwerend bekleed. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Keuken en bijkeuken voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Overige materialisering als woning. Bij deze optie blijft de houten buitenberging gehandhaafd. Zie tekening. (deze optie kan alleen gekozen worden icm optie 133)	☐	€ 15.010,00		
135B	Stallingsruimte opdelen in hal en keuken Bij deze optie wordt de ongeïsoleerde stallingsruimte gewijzigd in een grotere keuken en hal (geïsoleerd). Om de verdiepingsvloer van de keuken en de dakvloer van de grotere keuken op te vangen wordt een stalen ligger aangebracht. De flens van deze ligger komt in het zicht en wordt brandwerend bekleed. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Keuken en hal voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Overige materialisering als woning. Bij deze optie blijft de houten buitenberging gehandhaafd. Zie tekening. (deze optie kan alleen gekozen worden icm optie 133)	☐	€ 14.840,00		
135C	Stallingsruimte opdelen in kantoor(voor) en berging(achter)	☐	€ 16.460,00		

Paraaf:

Werknummer : C5170453
 Projectomschrijving : 19 woningen Zuidhorn
 Woningtype : Vrijstaand

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
	Bij deze optie wordt de ongeïsoleerde stallingsruimte gewijzigd in een kantoor en berging (geïsoleerd). Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Uitbouw, kantoor en berging wordt voorzien van vloerverwarming. Deur naar kantoor wordt uitgevoerd als binnendeur met stalen kozijn zonder bovenlicht. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Overige materialisering als woning. Bij deze optie blijft de houten buitenberging gehandhaafd. Zie tekening. (deze optie is alleen te kiezen icm optie 133 en optie 102)				
135D	Stallingsruimte opdelen in kantoor(voor) en berging(achter) Bij deze optie wordt de ongeïsoleerde stallingsruimte gewijzigd in een kantoor en berging (geïsoleerd). Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Uitbouw, kantoor en berging wordt voorzien van vloerverwarming. Deur naar kantoor wordt uitgevoerd als binnendeur met stalen kozijn zonder bovenlicht. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Overige materialisering als woning. Bij deze optie blijft de houten buitenberging gehandhaafd. Zie tekening. (deze optie is alleen te kiezen icm optie 133 en optie 103)	☐	€ 17.275,00		
135E	Stallingsruimte opdelen in berging(voor) en kantoor(achter) Bij deze optie wordt de ongeïsoleerde stallingsruimte gewijzigd in een kantoor en berging (geïsoleerd). Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening. Uitbouw, kantoor en berging wordt voorzien van vloerverwarming. Deur naar kantoor wordt uitgevoerd als binnendeur met stalen kozijn zonder bovenlicht. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Berging wordt aan de voorzijde voorzien van geïsoleerde duoport deuren. Overige materialisering als woning. Zie tekening. Bij deze optie komt de houten buitenberging te vervallen. (deze optie is alleen te kiezen icm optie 133 en optie 103)	☐	€ 17.219,00		
136	Apart toilet eerste etage Het toilet in de badkamer wordt voorzien van wanden en een binnendeur waardoor het toilet wordt gescheiden van de badkamer. Wandtegels toilet tot ca. 1200 mm + vloerpeil. Daarboven wordt spackwerk aangebracht. Zie tekening.	☐	€ 1.789,00		
151	Leidingvrije zone in vloer Prijs per zone per verdieping. Eerst dient er nog een constructieve check plaats te vinden om zeker te weten of de aangegeven positie mogelijk is. Let op, er worden geen sparingen gemaakt.	☐	€ 125,00		
152	Vervallen vensterbank Prijs voor gehele woning	☐	-€ 350,00		
153-01	Vervallen spackwerk begane grond Spackwerk vervalt voor de geheel begane grond, ook op de wanden van het toilet	☐	-€ 250,00		
154-01	Vervallen spackwerk gehele woning Conform optie 153, maar dan ook op eerste etage inclusief de badkamer (tweede etage is niet voorzien van spackwerk)	☐	-€ 500,00		
155	Next step traptreden Geef uw trap een geheel eigen gezicht door de traptreden die kleur of structuur te geven waarbij u zich thuis voelt. Er is keuze uit verschillende basiskleuren en structuren. De treden zijn uitgevoerd in berken multiplex en voorzien van een ijzersterke, kras- en slijtvaste toplaag van melaminehars. De treden hebben een voelbare structuur die ervoor zorgt dat ze stroef (antislip) en veilig zijn. Per trap. Keuze bovenzijde: Keuze onderzijde:	☐	€ 1.415,00		
156	Designline binnendeuren kozijnen en garnituur Personaliseer uw woning. Kies uw eigen binnendeuren en garnituren uit de Designline collectie. Deze keuze maakt u online, inloggevens volgen later.	☐			
157	Duodeur ongeïsoleerde stallingsruimte In plaats van standaard kanteldeur	☐	€ 4.079,00		

Paraaf:

Werknummer : C5170453
 Projectomschrijving : 19 woningen Zuidhorn
 Woningtype : Vrijstaand

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
158	Duodeur geïsoleerde stallingsruimte In plaats van standaard sectionaal deur	☐	€ 2.850,00		
159	Sectionaaldeur ongeïsoleerde stallingsruimte In plaats van standaard kanteldeur	☐	€ 1.599,00		
160	Loopdeur in kanteldeur in ongeïsoleerde stallingsruimte	☐	€ 1.750,00		
161	Loopdeur in sectionaaldeur In geïsoleerde stallingsruimte	☐	€ 3.350,00		
200	Keuken Er wordt standaard geen keuken geplaatst.				
200	Keuken casco	☐			
201	Meerprijs aanpassen installaties tbv ingediende keukentekening	☐			
250	Sanitair en tegelwerk				
250	Standaard badkamer	☐			
251-01	Casco badkamer vrijstaande woning Vervallen standaard sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet. Leidingwerk wordt afgedopt t.p.v. de ingangspositie. In de badkamer en het toilet wordt geen afwerkvloer en geen dorpel aangebracht. De vloerverwarming en radiator worden eveneens niet aangebracht in de badkamer (wordt afgedopt).	☐	-€ 2.750,00		
252	Meerprijs optionele keuze luxere tegels (maatwerk)	☐			
253	Meerprijs optioneel sanitair	☐			
300	E-Installatie				
302	Extra dubbele wcd (inbouw)	☐	€ 165,00		
304	Extra lichtpunt op bestaande schakelaar	☐	€ 180,00		
305	Extra lichtpunt op extra schakelaar	☐	€ 210,00		
306	Extra lichtpunt tbv inbouwspot op bestaande schakelaar Exacte positie in het werk kan afwijken van de tekening ivm constructieve redenen of vloerplaatverdeling. (Sparing 80 mm)	☐	€ 260,00		
307	Extra lichtpunt tbv inbouwspot op extra schakelaar Exacte positie in het werk kan afwijken van tekening ivm constructieve redenen of vloerplaatverdeling. (Sparing 80 mm)	☐	€ 295,00		
308	Bedraden en afmonteren loze telefoonleiding Per stuk	☐	€ 150,00		
309	Bedraden en afmonteren loze CAI leiding Per stuk	☐	€ 150,00		
310	Schakelaar aan lichtpunt toevoegen (hotelschakeling)	☐	€ 175,00		
311	Extra bedrade en afgemonteerde leiding tbv CAI Positie zelf aangeven, per stuk	☐	€ 190,00		
312	Extra bedrade afgemonteerde leiding tbv telefoon Maximaal 2 aansluitingen, bij meer is telefooncentrale nodig, levering en montage via KPN, per stuk	☐	€ 190,00		
313	Antenne versterker in meterkast	☐	€ 295,00		

Paraaf:

Werknummer : C5170453
 Projectomschrijving : 19 woningen Zuidhorn
 Woningtype : Vrijstaand

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
	Incl wcd, benodigd bij 3 of meer CAI aansluitingen				
314	Complete bedrade en afgemonteerde UTP aansluiting (CAT 5)	☐	€ 250,00		
315	Bedraden loze leiding met UTP kabel (CAT 5)	☐	€ 175,00		
316	Extra groep en wcd tbv droger naast wasmachine aansluiting	☐	€ 390,00		
317	Aanbrengen loze leiding (inbouw) Vanaf de meterkast, op aanwijs van de bewoner. De loze leiding is voorzien van een controle draad. Koper dient plaats en hoogte aan te geven op tekening, per stuk	☐	€ 185,00		
318	Spatwaterdichte enkele wcd op de buitengevel Bedraad en aangesloten, hoogte circa 60 cm boven vloerpeil	☐	€ 210,00		
319	Aansluiting tuinverlichting Circa 15 m1 grondkabel op rol bij de gevel, schakelaar in meterkast. In verband met de veiligheid wordt de kabel niet aangesloten in de meterkast, de koper dient voor ingebruikname zelf zorg te dragen voor aansluiting van de kabel in de meterkast. Op tekening de betreffende gevel aangeven.	☐	€ 445,00		
320	Verplaatsen standaard wcd, loze leiding tv cai, telefoon of lichtpunt Op tekening aangeven welke doos / lichtpunt het betreft en de plaats en hoogte waar deze dient te komen. Verplaatsing tot maximaal 1 meter vanaf standaard punt.	☐	€ 95,00		
321	Woning EPC 0 Er worden ca. 17 stuks extra zonnepanelen aangebracht. Vermogen per paneel bedraagt minimaal 290 WattPieK. Exacte mogelijkheden en/of optieprijs is afhankelijk van onder andere oriëntatie van de woning en overige gekozen opties. Exacte prijs is maatwerk en moet aangevraagd worden. Genoemde prijs is een vanafprijs.	☐	€ 10.750,00		
322	Zwarte zonnepanelen ipv blauwe zonnepanelen Met zwart kader, meerprijs per stuk	☐	€ 85,00		
323	Elektrische bediening kanteldeur (1 zender)	☐	€ 995,00		
324	Elektrische bediening sectionaaldeur (1 zender)	☐	€ 725,00		
325	Extra zender tbv bediening deur stallingsruimte	☐	€ 109,00		
326	Uitbreiden meterkast bij overschrijding aantal groepen	☐	€ 460,00		
400	W-Installatie				
401	Buitenkraan met vorstbeveiliging Positie aan te geven door koper, op geïsoleerde gevel, hoogte circa 60 cm boven vloerpeil.	☐	€ 525,00		
402	Riolering en afvoerputje ten behoeve van optie 401	☐	€ 465,00		
404	Verplaatsen wasmachine aansluiting (elektra/water/afvoer) Naar geïsoleerde stallingsruimte of bijkeuken, deze ruimte wordt hierbij voorzien van natuurlijk ventilatie dmv dakdoorvoer en ventilatierooster in beglazing van de buitendeur.	☐	€ 825,00		
405	Thermostaat per ruimte eerste verdieping Badkamer en slaapkamer 1 t/m 3	☐	€ 2.250,00		
406	Vloerverwarming zolder	☐	€ 1.799,00		
407	Thermostaat zolder	☐	€ 525,00		
408	Thermostaat per ruimte ingedeelde zolder (icm optie 117) exclusief technische ruimte	☐	€ 775,00		

Paraaf:

Werknummer : C5170453
Projectomschrijving : 19 woningen Zuidhorn
Woningtype : Vrijstaand

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
409	Bediening mechanische ventilatie badkamer	☐	€ 145,00		
413	Vergroten voorraadvat warm tapwater van 190 liter naar 300 liter Er wordt een aparte boiler van 300 liter geplaatst een een aparte unit met elektrische na-verwarmer, expansievat e.d.	☐	€ 6.965,00		

Paraaf: